

# 江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(南京信息工程大学学生公寓、数理楼和经管楼建设项目等)

## 一、项目情况

### (一) 项目概况

南京信息工程大学学生公寓、数理楼和经管楼建设项目等包含了学校文园学生公寓 20-22 幢工程、文园学生公寓 23 幢工程、新建数理楼及经管楼工程以及新建游泳池(馆)工程建设。其中,文园学生公寓 20-22 幢工程批复投资额约 7000 万,文园学生公寓 23 幢工程批复投资额约 4400 万,新建数理楼及经管楼工程批复投资额约 1.69 亿,新建游泳池(馆)工程批复投资额约 3200 万。该项目包获批 2019 年专项债券 1.47 亿支持建设,于 2020 年完成了 1.47 亿债券资金的投入使用。各工程项目均已竣工验收并投入使用。

### (二) 绩效目标

总体目标为通过宿舍楼的建设改善学生住宿条件,缓解学生住宿紧张问题,通过学科楼的建设解决学校部分文理院系教学、科研和实验用房需求,通过游泳场馆的建设,为全校师生提供优质的体育教学及健身场所,提升师生身体素质,保持健康体魄。最终实现学校办学条件的极大改善,提高学校的办学层次,为建成“一流特色研究型大学”的奋斗目标提供坚实保障。

## 二、评价情况

### （一）项目特点分析

该专项债资金用于基本建设项目的实施，项目投资规模大、建设周期长，通过项目的施工能够有效地改善我校的办学条件，进一步提升我校的办学层次。项目均建成使用，绩效评价主要从建设期资金的管理、项目施工质量、工程款结算及时性、项目成本控制以及后期效益等方面评价。

### （二）评价思路方法

本次自评价综合运用数据采集、综合调研等方式，制定评价指标和标准再进行绩效综合评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则。专项债券项目绩效自评价从“过程”、“产出”、“效益”、“满意度”四个维度来设计指标、评价标准以及指标权重等，形成了绩效评价指标体系，综合评价该项目的实施效果。指标体系整体框架，包括 4 项一级指标、11 项二级指标和 21 项三级指标组成。

### （三）评价工作情况

1. 我校高度重视专项债项目绩效评价工作，根据江苏省财政厅、教育厅通知要求，及时进行工作布置，确保绩效评价工作顺利开展。

2. 跟踪专项债实施效果，根据评价指标对项目进行评价，对项目进行监督、管理，了解项目实施的过程、结果，判断是否科学、合理和有效。

3. 通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系，指标体系包括标准值、完成值、权值和

得分值，以此评价每个指标的最终得分。

4. 汇总整理获取的相关业务资料，综合运用比较法、公众评判法、逻辑分析等方法进行评价分析，与有关建设管理部门进行沟通反馈，并依据制订的评价标准进行评分，完成绩效评价报告。

#### （四）绩效评价结论

南京信息工程大学专项债绩效评价自评得分 99 分，评价等级为优。

### 三、项目绩效

按照上级部门有关专项债资金的管理使用办法以及校内相关报销管理规定，严格把关建设项目资金使用过程中的支付审核，专款专用于批复的各项目建设，及时完成工程款结算支付，按规定报送资金使用进度等情况。

#### （一）过程绩效

资金管理方面该专项债资金执行率达到 100%，保证每项专项债资金专款专用、经费支出合法合规；组织实施方面建立比较健全的管理制度体系，并且保证制度执行有效。

#### （二）产出绩效

数量指标方面，楼宇建成数量、宿舍建成数量及场馆建成数量以及支持的学院数量均达到预期要求。质量指标方面，各项目实施前制定规范可行的可行性研究报告，并获得上级部门审批通过；宿舍建设及学科楼及游泳馆建设符合高水平大学建设需求，达到预期目标；在项目施工过程中进行严格监管，保证工程质量，完工工程验收通过率达到 100%。时效性方面，工

程款结算按照工程进度，保证及时支付各项工程款，保证专项债券资金的及时高效使用。成本方面，严格控制项目成本，保证了各项目总成本不超过批复的项目概算。

### **（三）效益绩效**

经济效益方面，在校生可以享用教学楼等场地设施，使得在校 30000 多学生受益；社会效益方面，教学楼相关软硬件设施的配备，缓解学生实验室紧张、信息化教学不足等问题，游泳馆设有 50\*25 米国标标准泳池，10 条国际标准泳道，2022 年承办江苏省第二十届运动会高校游泳赛事，服务于社会，极大地改善了学校的办学条件，提升学校社会影响力；生态效益方面，严格遵守建设施工项目生态环保规定，该项目符合环评要求，生活污水采用雨污分流措施后通过污水管道排放至校内污水官网；固体废弃物通过项目设置的流动垃圾分类垃圾桶和小型垃圾站处理；可持续发展方面，该项目完工将持续拓展学校的办学空间。

### **（四）满意度绩效**

通过收集师生意见反馈等，该项目直接服务对象满意。

## **四、存在问题**

自评结果显示产出方面，信息化建设水平有待进一步提高。信息化建设水平随着时代发展的步伐、科技发展水平的不断提高，可能不一定满足师生最新的研究需求。

## **五、有关建议**

后续学校将统筹学校财力及教学科研的实际情况，进行适宜

的信息化阶段性建设。